

Отчет администрации Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области об освоении в 2017 году субсидий областного бюджета Ленинградской области, предоставленных на реализацию областного закона от 09.12.2016г.№ 90-ОЗ в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (рублей)

| Наименование стройки (объекта) с указанием протяженности линейных объектов (в п.м. в двухтрубном исчислении) | Предусмотрено средств в 2017 году | | | | Предоставлено о субсидий в 2017 году | | Принятые в 2017 году бюджетные обязательства | | | Выполнение капитало-вложений | Перечислено средств организациям в 2017 году | | | | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д., достижение целевых показателей) |
|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------|----------------|------------------------------------|---|
| | Всего | в том числе | | | федеральный бюджет | областной бюджет | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2017 год | | Всего | в том числе | | | | |
| | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | | | | | | | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт тепловых сетей в п. Волошово ул. Школьная от дома № 1 до дома № 7 и дома № 8 | 723109 0,00 | 0 | 667380 3,00 | 557287 ,00 | 0 | 667380 3,00 | ООО «БАЗИС-ЭНЕРГО» | МК № 2017.1 0.18 от 18.10.2017г. | 723109 0,00 | 7231090 ,00 | 723109 0,00 | 0 | 667380 3,00 | 557287 ,00 | 0,00 | Работы выполнены 100%. Целевые показатели достигнуты. |
| Итого: | 723109 0,00 | 0 | 667380 3,00 | 557287 ,00 | 0 | 667380 3,00 | | | 723109 0,00 | 7231090 ,00 | 723109 0,00 | 0 | 667380 3,00 | 557287 ,00 | 0,00 | |

И.о. главы администрации